

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-040 Koluszki, ul. Machnowicza 4
REGON: 140184847, NIP 7202810232
Krajowy Rejestr Sądowy w Łodzi
KRS: 0000267955
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł
tel. 044 714 58 45, fax 044 714 65 54

Koluszki dn. 26.10.2017 r.

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

L.dz.: 7522/2017

Dot: przebudowy ulicy Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach w odpowiedzi na pismo nr GII.7011.93.2017 z dnia 18.10.2017 r. informuje o stanie sieci wodociągowej na obszarze przebudowy ulic Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach:

1. ul. Konopnickiej
 - od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej istniejąca sieć wodociągowa z rur $\varnothing$ 110 PEHD (wpięta w nowy węzeł w ul. Kościuszki, przepięć w nowoprojektowany węzeł z wodociągiem w ul. Strażackiej)- stan dobry.
 - od ul. Strażackiej do końca istniejąca sieć wodociągowa z rur $\varnothing$ 65 stal i $\varnothing$ 100 azbest, do wymiany na rury $\varnothing$ 110 PEHD (wpiąć w nowoprojektowany węzeł z wodociągiem w ul. Strażackiej, przepięć w nowoprojektowany węzeł z wodociągiem w ul. Cmentarnej, zakończyć hydrantem ppoż.) wymienić przyłącza wodociągowe w granicy pasa drogowego,
 - w ul. Spółdzielczej i ul. Konopnickiej (do ul. Budowlanych) - brak sieci wodociągowej, wybudować sieć wodociągową z rur $\varnothing$ 110 PEHD wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego (spiąć poprzez węzeł z wodociągiem początek ul. Spółdzielczej dz.nr 264/5 i z wodociągiem w ul. Budowlanych).
2. ul. Krzemieniecka
 - od ul. Strażackiej do końca istniejąca sieć wodociągowa z rur $\varnothing$ 50 stal - do wymiany na rury $\varnothing$ 110 PEHD, wymienić przyłącza wodociągowe w granicy pasa drogowego (wpiąć w nowoprojektowany węzeł z wodociągiem w ul. Strażackiej, zakończyć hydrantem ppoż.).
3. ul. Krzywa
 - w ul. Krzywej - brak sieci wodociągowej, wybudować sieć wodociągową z rur $\varnothing$ 110 PEHD wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego (spiąć poprzez węzeł z nowoprojektowanym wodociągiem w ul. Konopnickiej).
4. ul. Strażacka
 - w ul. Strażackiej zasadnym byłoby wymienić istniejącą sieć wodociągową $\varnothing$ 100 azbest na rury $\varnothing$ 110 PEHD wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego (spiąć poprzez nowe istniejące wyprowadzenie z ul. 11 Listopada, poprzez nowoprojektowane węzły z ul. Konopnickiej i ul. Krzemieniecką i nowym wyprowadzeniem z ul Targowej).

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Karwowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Adam Johan

Sprawę prowadzi:
Wydział Wodociągowy
Krzysztof Świerczyński
Tel: 44 714 58 24